

Omlegging A9 in volle gang

BADHOEVEDORP – Iedere maand geeft Rijkswaterstaat een overzicht van de werkzaamheden aan de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Hier een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden van dit moment.

Ter hoogte van knooppunt Badhoevedorp is de A4 de afgelopen tijd versmald en zijn rijbanen verschoven. Aannemer Combinatie Badhoeve-Bogen kan nu starten met de (voorbereidingen van de) bouw van de middensteunpunten van de twee nieuwe viaducten over de A4 en de Schipholspoorlijn. De funderingspalen voor het nieuwe viaduct worden geheid en dan start de bouw van middensteunpunten van het viaduct. Deze maand starten ook de werkzaamheden aan het grote viaduct van de nieuwe A9

over knooppunt Badhoevedorp. Ook hier bestaan de eerste werkzaamheden uit het heien van de funderingspalen, gevolgd door de bouw van de steunpunten. De liggers van de twee viaducten worden pas in 2016 op de steunpunten geplaatst. Op de locatie waar het grote viaduct over de A4 en Schipholspoorlijn wordt gebouwd, verwijdert de aannemer deze week ter hoogte van het huidige knooppunt Badhoevedorp een damwand. Als die weg is, kunnen de heiwerkzaamheden daar beginnen. Ter hoogte van Sloteweg 312

(voormalig Cors de Jongh-terrein) wordt een deels verontreinigde puinfundering door de aannemer gesaneerd. Na uitvoerig onderzoek is bepaald welk deel van de fundering uitgegraven moet worden. Dit vrijgekomen materiaal wordt in depot gezet en vervolgens in kleine deeltjes opnieuw onderzocht. Materiaal dat niet verontreinigd is, kan de aannemer hergebruiken. Verontreinigd materiaal wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie. Naar verwachting wordt deze maand het werk rond het verleggen van kabels en leidingen aan de Sloteweg en op het Schipholterrein afgerond. In het gebied tussen de Sloteweg en de A4 wordt de waterhuishouding aangepast.